

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 1.0 2020)

Andraikity ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre - vérification)

Fandohan'ny déchargement

Naha ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hlay azy ny produkt hray (ampifanarana ny fitaingan'ny products) dia tsy mampitso hancana mandritra ny transfer ity tabeao ambany ity mifanaraka amin'ny fizaran'ny déchargement

Compartiment Camion				CuvesITE (retail 828)							Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)							
01	3000	SP	01	SP	+2	20000	19.819		Verte	Verte	0	26/08	15h 09'	15h 16'	
02	4000	SP	02	SP	+2,6	20000	16.861	12.844	Verte	Verte	0	26/08	15h 20'	15h 33'	
03	4000	ST	01	SP	+1,3	20000	12.844	8.882	Verte	Verte	0	26/08	15h 35'	15h 48'	
04	4000	G0	03	G0	+0,8	30000	19.644	15.656	Jaune	Jaune	0	26/08	15h 52'	16h 05'	
05	2000	G0	03	G0	+1,1	30000	15.656	13.682	Jaune	Jaune	0	26/08	16h 09'	16h 17'	
06	2000	G0	03	G0	+1,8	30000	13.682	11.750	Jaune	Jaune	0	26/08	16h 20'	16h 23'	

NB: ity taratasy ity dia tsy maintsy tahirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mivonin'ny borde rano de livraison

Station-service Antange ra

Nom et signature du chauffeur

205 ANDAPA

Meq/pe/08220828/001

NIF : 400541060

STAS/082806 72 2000/00004

RC : 2021 B 00007

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau (Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : S.S. Intégrum Intégrum

BON DE LIVRAISON N° : 44 272 7553

DATE : 26-08-2021

HEURE : 14h40

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
	S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.	0	
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	0	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	0	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	0	
4	Camion correctement stationné	0	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	0	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	0	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	0	
8	Positionnement de l'extincteur	0	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	0	
10	Rambardes relevées	0	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	0	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	0	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	0	
14	Câble de liaison électrique connecté	0	
15	Qualités et quantités attendues	0	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	0	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	0	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	0	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	0	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	0	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	0	
22	Procédure de déchargement affichée	0	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	0	
	S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du camion.	0	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé en vrac est bien rempli, et ainsi de suite.

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du Responsable Qualité

Tel : 032 26 489 80

Stat : 400542000

STAT : 77306 72 2021 0 00084

RC : 2021 B 00007