

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS Antimaland BON DE LIVRAISON N° : 7.76845.13
 DATE : 22/09/26 HEURE : 15H20 à 15H50

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)		
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	0	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	0	
4	Camion correctement stationné	0	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	0	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	0	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	0	
8	Positionnement de l'extincteur	0	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	0	
10	Rambardes relevées	0	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	0	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	0	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	0	
14	Câble de liaison électrique connecté	0	
15	Qualités et quantités attendues	0	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	0	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	0	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	0	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	0	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	0	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	0	
22	Procédure de déchargement affichée	0	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	0	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

H. I. 

Nom et signature du QM

Antimaland 
 STATION SERVICE
 SHELL
 ANTIMALAND
 AN.

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)							Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
	(a)						(b)	c = (b) - (a)	1							
1	2000	SP	2	SP	1,7	3000	10837,8	8837,8	V	V	0	22/3	15H20	15H24	P	
2	4000	Geo	1	Geo	0,7	4000	25115	25115	S	S	0	22/3	15H25	15H30	P	
3	4000	Geo	1	Geo	0,7	4000	25115	21115	S	S	0	22/3	15H35	15H40	P	
4	3000	SP	2	SP	1,7	3000	8837,8	5837,8	V	V	0	22/3	15H45	15H50	P	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

10-1 

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

Anatiana



STATION SERVICE
SHELL
ANTANIMALAINA

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Date: 22/09/26

N° OC/T:

Conducteur: Tony

Immatriculation véhicule: 638303E

Version

Heure début: 10

Durée briefing:

Heure fin: 12

DERNIER CHARGEMENT	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Produit	SP	SP	SP	SP		
PRODUIT A LIVER	Qualité	200	100	100	100		
	Produit	SP	SP	SP	SP		
		ALLER			RETOUR		
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire		
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	Fait					
	Somnolence	Non					
	Problème familiale	Non					
	Prise de médicament	Non					
	Date dernier repos hebdomadaire						
	Date prochain repos hebdomadaire						
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	Fait					
	Vérification niveaux des 05 liquides	OK					
	Etat des pneus et gonflage	OK					
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Fait					
	Itinéraires	garage - Depot - VS Antaninabady - garage					
	DR carte des dangers de routes-PK	OK					
	PN-Carte black spot-PK	OK					
	PI-PK (trajet ou lieux)	OK					
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Depot - VS Antaninabady					
	Lieux de repos autorisé-PK	garage					
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur	OK					
	TREM CARD	OK					
	Manuel route autorisées/non autorisées	OK					
	Fiche de donnée de sécurité	OK					
	Plan d'urgence	OK					
PASSEPORT	Permis de conduire	05/04/29					
	Carte PATH	21/01/27					
	Visite médicale fitness to work/2ans.	11/12/26					
	Visite médicale OSTIE/an.	OK					
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise	24/08/26					
	Assurance	16/04/26					
	Patente	05/12/26					
	Visite technique	16/11/26					
	Certificat d'extincteur	17/12/26					
	Contrôle MADAUTO	18/09/28					
	Baremage						
	Contrôle APAVE						
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART							
Cinture de sécurité bien attachée							
TOOL BOX-TALK/Aller							
TOOL BOX-TALK/Retour							
CONCLUSION							

ACCORD DU VOYAGE

on pour voyage

Date et heure/aller		Date et heure/Retour	
Conducteur	Responsable	Conducteur	Responsable
			

Questionnaires sur tool box: (S3-09-26) Fahafahan'ny olona miasa.

Mariho "X" izay valiny marina amin'ireto fanontaniana manaraka ireto:

1°) Olona manao ahoana no afaka mitondra fiara?

- Ny olona rehetra izay te-hitondra fiara.
- Ny olona efa manana "permis de conduire".
- Ny olona rehetra efa manana fiara.

X

2°) Ato amin'ny orinasa VRF, iza avy no afaka mamily camion citerne?

- Ny mpiasa rehetra te-hitondra camion citerne.
- Ny olona efa manana "permis de conduire".
- Ny olona nomen'ny orinasa alàlana hitrondra camion citerne.
- Ny mpamily mpanampy.

X

3°) Amin'ny fotoana toy inona ny mpamily nahazo alàlana no tsy afaka mamily na manatanteraka ny asany?

- Rehefa misy tsy fahatomombanana amin'ny fahasalamana.
- Raha misy olona manokana saro-bahana ka miteraka adin-tsaina.
- Raha mafana be ny toetr'andro.
- Rehefa tsy manan-kery ny taratasy fahazoan'dàlana hamily na hanatanteraka asa iray.
- Raha manolona loza tsy voafehy eo amin'ny asa.

X
X
X

Date de prochaine coaching:..... 02/27

Date de prochaine évaluation écrite: 02/27

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 02/27

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

--

CONCLUSION : ☒ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :



Chauffeur :



Direction :

DEBRIEFING

Date : 22/05/2016
 N° OC/OT : 0001
 Chauffeur : 6383888
 Lieu de livraison : 80 Montainvilland

Durée Briefing : 00:20:00
 Début : 12h30
 Fin : 12h50

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :
		fait

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	
	Point de repos autorisé - PK	

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	12h05 fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	2h30
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	3h02
	Durée de travail < 12h	11h28
	Temps de repos en cours de route	00
	Vitesse maximale < 50km/h	26km/h
	Accélération excessive < 8km/h/s	0
	Freinage excessive < 10km/h/s	0
	Distance (en km)	13km
DONNEES CAMERA	TCC	1h00
	Comportement de conduite	ok
RAPPORT PI		

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	22243	

CONCLUSION	on me le me dans ce jour
------------	--------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur